

[illegible]

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА 4

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Наименование на СМР	Продълж.	Предш. Дейност	Нач.	Краен
1535	от възел MN.60 до възел MN.429; DN160; L=459.00	33 days		ден 792	ден 824
1536	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране,	4 days	1528SS	ден 792	ден 795
1537	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	5 days	1536	ден 796	ден 800
1538	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав;	3 days	1537	ден 801	ден 803
1539	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	12 days	1536SS	ден 792	ден 803
1540	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	8 days	1538	ден 804	ден 811
1541	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	3 days	1540;1547;1548;1549	ден 812	ден 814
1542	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	3 days	1541	ден 815	ден 817
1543	Провеждане на проби;	4 days	1542	ден 818	ден 821
1544	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	8 days	1540SS	ден 804	ден 811
1545	Пайп бърстинг и Релейнинг	8 days	1544SS	ден 804	ден 811
1546	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	3 days	1543	ден 822	ден 824
1547	Доставка и монтаж на СК и ПХ	8 days	1540SS	ден 804	ден 811
1548	Изпълнение на опорни блокове	8 days	1540SS	ден 804	ден 811
1549	Изграждане на СВО	8 days	1540SS	ден 804	ден 811
1550	от възел MN.427 до възел MN.431; DN110; L=322.00	29 days		ден 818	ден 846
1551	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	3 days	1543SS	ден 818	ден 820
1552	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	4 days	1551	ден 821	ден 824
1553	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав;	3 days	1552	ден 825	ден 827
1554	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	10 days	1551SS	ден 818	ден 827
1555	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	7 days	1553	ден 828	ден 834
1556	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	2 days	1555;1562;1563;1564	ден 835	ден 836
1557	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	3 days	1556	ден 837	ден 839
1558	Провеждане на проби;	4 days	1557	ден 840	ден 843
1559	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	7 days	1555SS	ден 828	ден 834
1560	Пайп бърстинг и Релейнинг	7 days	1559SS	ден 828	ден 834
1561	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	3 days	1558	ден 844	ден 846
1562	Доставка и монтаж на СК и ПХ	7 days	1555SS	ден 828	ден 834
1563	Изпълнение на опорни блокове	7 days	1555SS	ден 828	ден 834
1564	Изграждане на СВО	7 days	1555SS	ден 828	ден 834
1565	от възел MN.428 до възел N.430; DN110; L=206.00	25 days		ден 840	ден 864
1566	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	3 days	1558SS	ден 840	ден 842
1567	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	3 days	1566	ден 843	ден 845
1568	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав;	3 days	1567	ден 846	ден 848
1569	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	9 days	1566SS	ден 840	ден 848
1570	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	6 days	1568	ден 849	ден 854
1571	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	2 days	1570;1577;1578;1579	ден 855	ден 856
1572	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	1571	ден 857	ден 858
1573	Провеждане на проби;	4 days	1572	ден 859	ден 862
1574	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	6 days	1570SS	ден 849	ден 854
1575	Пайп бърстинг и Релейнинг	6 days	1574SS	ден 849	ден 854
1576	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	2 days	1573	ден 863	ден 864
1577	Доставка и монтаж на СК и ПХ	6 days	1570SS	ден 849	ден 854
1578	Изпълнение на опорни блокове	6 days	1570SS	ден 849	ден 854
1579	Изграждане на СВО	6 days	1570SS	ден 849	ден 854
1580	Тласкател, DN110; L=167.00	10 days	1159	ден 666	ден 675
1581	Тласкател, DN110; L=116.00	10 days	1580SS+5 days	ден 671	ден 680
1582	DMA зона 13	312 days	1429FS-100 days	ден 765	ден 1076
1583	от възел MN.364 до възел MN.369; DN160; L=664.00	41 days		ден 765	ден 805
1584	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	5 days		ден 765	ден 769
1585	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	9 days	1584SS+3 days	ден 768	ден 776
1586	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав;	8 days	1585SS+5 days	ден 773	ден 780

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АДЗ

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000233

[illegible]

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

[illegible]

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

000235

TRACE
• ТРЕЙС ТРУП ХОЛД-АД •

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЛИНЕЕН ГРАФИК

[illegible]

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

000236

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА Ү

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Наименование на СМР	Продълж.	Предш. Дейност	Нач.	Краен
1739	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	1738;1745;1746;1747	ден 981	ден 981
1740	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	1739	ден 982	ден 983
1741	Провеждане на проби;	4 days	1740	ден 984	ден 987
1742	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	5 days	1738SS	ден 976	ден 980
1743	Пайп бърстинг и Релайнинг	5 days	1742SS	ден 976	ден 980
1744	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	2 days	1741	ден 988	ден 989
1745	Доставка и монтаж на СК и ПХ	5 days	1738SS	ден 976	ден 980
1746	Изпълнение на опорни блокове	5 days	1738SS	ден 976	ден 980
1747	Изграждане на СВО	5 days	1738SS	ден 976	ден 980
1748	от възел MN.12 до възел MN.108; DN110; L=186.00	21 days		ден 984	ден 1004
1749	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	2 days	1741SS	ден 984	ден 985
1750	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси; опазване и укрепване на съществуваща	3 days	1749	ден 986	ден 988
1751	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглавница	2 days	1750	ден 989	ден 990
1752	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	7 days	1749SS	ден 984	ден 990
1753	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответните съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	5 days	1751	ден 991	ден 995
1754	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	1753;1760;1761;1762	ден 996	ден 996
1755	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	1754	ден 997	ден 998
1756	Провеждане на проби;	4 days	1755	ден 999	ден 1002
1757	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	5 days	1753SS	ден 991	ден 995
1758	Пайп бърстинг и Релайнинг	5 days	1757SS	ден 991	ден 995
1759	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	2 days	1756	ден 1003	ден 1004
1760	Доставка и монтаж на СК и ПХ	5 days	1753SS	ден 991	ден 995
1761	Изпълнение на опорни блокове	5 days	1753SS	ден 991	ден 995
1762	Изграждане на СВО	5 days	1753SS	ден 991	ден 995
1763	от възел MN.186 до възел MN.70; DN110; L=69.00	12 days		ден 999	ден 1010
1764	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	1756SS	ден 999	ден 999
1765	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси; опазване и укрепване на съществуваща	1 day	1764	ден 1000	ден 1000
1766	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглавница	1 day	1765	ден 1001	ден 1001
1767	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	3 days	1764SS	ден 999	ден 1001
1768	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответните съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	2 days	1766	ден 1002	ден 1003
1769	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	1768;1775;1776;1777	ден 1004	ден 1004
1770	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	1 day	1769	ден 1005	ден 1005
1771	Провеждане на проби;	4 days	1770	ден 1006	ден 1009
1772	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	2 days	1768SS	ден 1002	ден 1003
1773	Пайп бърстинг и Релайнинг	2 days	1772SS	ден 1002	ден 1003
1774	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	1 day	1771	ден 1010	ден 1010
1775	Доставка и монтаж на СК и ПХ	2 days	1768SS	ден 1002	ден 1003
1776	Изпълнение на опорни блокове	2 days	1768SS	ден 1002	ден 1003
1777	Изграждане на СВО	2 days	1768SS	ден 1002	ден 1003
1778	от възел MN.92 до възел MN.70; DN110; L=58.00 и от възел MN.70 до възел MN.82; DN110; L=195.00	28 days		ден 1006	ден 1033
1779	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	3 days	1771SS	ден 1006	ден 1008
1780	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси; опазване и укрепване на съществуваща	4 days	1779	ден 1009	ден 1012
1781	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглавница	3 days	1780	ден 1013	ден 1015
1782	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	10 days	1779SS	ден 1006	ден 1015
1783	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответните съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	7 days	1781	ден 1016	ден 1022
1784	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	2 days	1783;1790;1791;1792	ден 1023	ден 1024
1785	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	3 days	1784	ден 1025	ден 1027
1786	Провеждане на проби;	4 days	1785	ден 1028	ден 1031
1787	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	7 days	1783SS	ден 1016	ден 1022
1788	Пайп бърстинг и Релайнинг	7 days	1787SS	ден 1016	ден 1022
1789	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	2 days	1786	ден 1032	ден 1033
1790	Доставка и монтаж на СК и ПХ	7 days	1783SS	ден 1016	ден 1022

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000237

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АД

ЛИНЕЕН ГРАФИК

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000238

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Наименование на СМР	Продълж.	Предш. Дейност	Нач.	Краен
1842	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	6 days	1839SS	ден 1057	ден 1062
1843	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	5 days	1841	ден 1063	ден 1067
1844	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	1843;1850;1851;1852	ден 1068	ден 1068
1845	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	1844	ден 1069	ден 1070
1846	Провеждане на проби;	4 days	1845	ден 1071	ден 1074
1847	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	5 days	1843SS	ден 1063	ден 1067
1848	Пайп бърстинг и Релайнинг	5 days	1847SS	ден 1063	ден 1067
1849	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	2 days	1846	ден 1075	ден 1076
1850	Доставка и монтаж на СК и ПХ	5 days	1843SS	ден 1063	ден 1067
1851	Изпълнение на опорни блокове	5 days	1843SS	ден 1063	ден 1067
1852	Изграждане на СВО	5 days	1843SS	ден 1063	ден 1067
1853	DMA зона 14	112 days	1582FS-59 days	ден 1018	ден 1129
1854	от възел MN.43 до възел PH-11; DN160; L=2.00 и от възел PH-11 до възел MN.123; DN160; L=2.00 и от възел MN.123 до възел MN.184; DN110; L=232.00	24 days		ден 1018	ден 1041
1855	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	3 days		ден 1018	ден 1020
1856	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща почва;	3 days	1855	ден 1021	ден 1023
1857	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглавница	2 days	1856	ден 1024	ден 1025
1858	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	8 days	1855SS	ден 1018	ден 1025
1859	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	6 days	1857	ден 1026	ден 1031
1860	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	2 days	1859;1866;1867;1868	ден 1032	ден 1033
1861	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	1860	ден 1034	ден 1035
1862	Провеждане на проби;	4 days	1861	ден 1036	ден 1039
1863	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	6 days	1859SS	ден 1026	ден 1031
1864	Пайп бърстинг и Релайнинг	6 days	1863SS	ден 1026	ден 1031
1865	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	2 days	1862	ден 1040	ден 1041
1866	Доставка и монтаж на СК и ПХ	6 days	1859SS	ден 1026	ден 1031
1867	Изпълнение на опорни блокове	6 days	1859SS	ден 1026	ден 1031
1868	Изграждане на СВО	6 days	1859SS	ден 1026	ден 1031
1869	от възел MN.184 до възел MN.15; DN160; L=106.00	17 days		ден 1036	ден 1052
1870	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	1862SS	ден 1036	ден 1036
1871	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща почва;	2 days	1870	ден 1037	ден 1038
1872	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглавница	2 days	1871	ден 1039	ден 1040
1873	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	5 days	1870SS	ден 1036	ден 1040
1874	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	4 days	1872	ден 1041	ден 1044
1875	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	1874;1881;1882;1883	ден 1045	ден 1045
1876	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	1875	ден 1046	ден 1047
1877	Провеждане на проби;	4 days	1876	ден 1048	ден 1051
1878	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	4 days	1874SS	ден 1041	ден 1044
1879	Пайп бърстинг и Релайнинг	4 days	1878SS	ден 1041	ден 1044
1880	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	1 day	1877	ден 1052	ден 1052
1881	Доставка и монтаж на СК и ПХ	4 days	1874SS	ден 1041	ден 1044
1882	Изпълнение на опорни блокове	4 days	1874SS	ден 1041	ден 1044
1883	Изграждане на СВО	4 days	1874SS	ден 1041	ден 1044
1884	от възел MN.15 до възел MN.152; DN110; L=86.00 и от възел MN.152; DN110; L=14.00	17 days		ден 1048	ден 1064
1885	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	1877SS	ден 1048	ден 1048
1886	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща почва;	2 days	1885	ден 1049	ден 1050
1887	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглавница	2 days	1886	ден 1051	ден 1052
1888	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	5 days	1885SS	ден 1048	ден 1052
1889	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	4 days	1887	ден 1053	ден 1056
1890	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	1889;1896;1897;1898	ден 1057	ден 1057

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЛИНЕЕН ГРАФИ

ID	Наименование на СМР	Продълж.	Предш. Дейност	Нач.	Краен	M-3	M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1891	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	1890	ден 1058	ден 1059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/6

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000240

ЕН 1105
ЕН 1105
TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД • А.А. 4

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

[illegible]

000241

TRACE
ТРЕКОВЫЙ КОД: АА 4