

Застава информация на основание чл. 36а, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
448	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		1 ден	14.8.21	14.8.21	436
449	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		1 ден	14.8.21	14.8.21	448FS-1 ден
450	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		1 ден	14.8.21	14.8.21	449FS-1 ден
451	Монтажни работи	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия; Арматурист; Котважист	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобили; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетонвоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		1 ден	14.8.21	14.8.21	450FS-1 ден
452	Обратно засипване	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибротолоча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (шхестерня);		1 ден	14.8.21	14.8.21	451FS-1 ден
453	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (шхестерня);		1 ден	14.8.21	14.8.21	452FS-1 ден
454	Възстановителни работи - РИ - 4	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		1 ден	15.8.21	15.8.21	443
455	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Строител, плътчия; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетонвоз; Мини челен товарач; Водоноска; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гулдронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобили; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		1 ден	15.8.21	15.8.21	455FS-1 ден
457	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;		1 ден	15.8.21	15.8.21	456FS-1 ден
458	Кл.5 ДО				4 дни	15.8.21	18.8.21	447
459	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		4 дни	15.8.21	18.8.21	447
460	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		1 ден	15.8.21	15.8.21	459FS-4 дни
461	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		2 дни	15.8.21	16.8.21	460FS-1 ден
462	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобили;		2 дни	15.8.21	16.8.21	461FS-2 дни



Застава информация на основание чл. 36а, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Застава информация на основание чл. 36а, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
463	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна); Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);	Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна); Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);	1 ден	16.8.21	16.8.21	462FS-1 ден
464	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)		Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);	2 дни	17.8.21	18.8.21	463
465	Възстановителни работи - кл. 5	Ръководител на работна група (звено)		Бордови автомобил с автокран	4 дни	16.8.21	19.8.21	454
466	ВОД и обезопасяване на строителната площадка				4 дни	16.8.21	19.8.21	454
467	Възстановителни работи	Строител, пътища; Асфалтолож; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоносна; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Виброплета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоносна; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Виброплета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	3 дни	16.8.21	18.8.21	466FS-4 дни
468	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)		Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	1 ден	19.8.21	19.8.21	467
469	Кл.4 DMA 4 рек.				6 дни	19.8.21	24.8.21	458
470	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)		Бордови автомобил с автокран	6 дни	19.8.21	24.8.21	458
471	и подготовка на трасе, обезопасяване на настилки	Работник – копач, канали и изкопи		Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат	3 дни	19.8.21	21.8.21	470FS-6 дни
472	и включително укрепване и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи		Комбиниран багер; Самосвал; Потопаема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване	4 дни	19.8.21	22.8.21	471FS-3 дни
473	подложка. Монтаж работи. Удълбочаване на лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;		Комбиниран багер; Самосвал; Виброплета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);	4 дни	19.8.21	22.8.21	472FS-4 дни
474	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)		Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);	3 дни	20.8.21	22.8.21	473FS-3 дни
475	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)		Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);	2 дни	23.8.21	24.8.21	474
476	Възстановителни работи - кл. 4	Ръководител на работна група (звено)		Бордови автомобил с автокран	6 дни	20.8.21	25.8.21	465
477	ВОД и обезопасяване на строителната площадка				6 дни	20.8.21	25.8.21	465

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", "Приоритетна ос: 1. Вода", сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта от програмата е да се осигури устойчиво развитие на териториите, в които се осъществяват дейности по "Водоснабдяване и канализация" (ЕОПД, гр. "Свиря" Водна и при пазарна администрация, която не може да се счита, че тази документация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващата група на ОПНХ 2014-2020);

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
478	Възстановителни работи	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагање на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоносна; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтопологач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	4 дни	20.8.21	23.8.21	477FS-6 дни
479	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)			2 дни	24.8.21	25.8.21	478
480	Кл.3 DMA 4 рек.				5 дни	25.8.21	29.8.21	469
481	ВОД и обезпосаване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)		Бордови автомобил с автокран	5 дни	25.8.21	29.8.21	469
482	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи		Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат	2 дни	25.8.21	26.8.21	481FS-5 дни
483	Изкопни работи, включително укрепване и закрепване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи		Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване	3 дни	25.8.21	27.8.21	482FS-2 дни
484	Изкопни работи, включително укрепване и закрепване на изкопи. Монтаж работи. Електропроводка	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;		Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електроцифруционно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	3 дни	25.8.21	27.8.21	483FS-3 дни
485	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)		Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (шестерна); Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (шестерна);	2 дни	26.8.21	27.8.21	484FS-2 дни
486	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)		Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (шестерна);	2 дни	28.8.21	29.8.21	485
487	Възстановителни работи - кл. 3				5 дни	26.8.21	30.8.21	476
488	ВОД и обезпосаване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)		Бордови автомобил с автокран	5 дни	26.8.21	30.8.21	476
489	Възстановителни работи	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагање на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоносна; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтопологач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	4 дни	26.8.21	29.8.21	488FS-5 дни
490	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)			1 ден	30.8.21	30.8.21	489
491	Кл.1 DMA 4 рек.				5 дни	30.8.21	3.9.21	480

Този документ е създаден в рамките на Изследователския проект „Области сред 2014-2020 г.“, Приоритетна ос „Г. Водни“, сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПКК 2014-2020 г.

Заявление на участие в тендерном конкурсе на оказание коммунальных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10/17 от 17.04.2020 г.

Заявление на участие в тендерном конкурсе на оказание коммунальных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10/17 от 17.04.2020 г.

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
492	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		5 дни	30.8.21	3.9.21	480
493	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		2 дни	30.8.21	31.8.21	492FS-5 дни
494	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопаема помпа; Ел агрегат; метален инвентарно укрепване		3 дни	30.8.21	1.9.21	493FS-2 дни
495	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофизично заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за чедно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		3 дни	30.8.21	1.9.21	494FS-3 дни
496	Предварително изпитване на якост. Обратно засиване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини чеден товарач; Вибропета; Валжак; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (шестерна);		2 дни	31.8.21	1.9.21	495FS-2 дни
497	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (шестерна);		2 дни	2.9.21	3.9.21	496
498	Възстановителни работи - кл. I				5 дни	31.8.21	4.9.21	487
499	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		5 дни	31.8.21	4.9.21	487
500	Възстановителни работи - кл. II	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини чеден товарач; Водоносна; Валжак бандажен; Валжак пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гулронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		4 дни	31.8.21	3.9.21	499FS-5 дни
501	Пробни и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;		1 ден	4.9.21	4.9.21	500
502	Кл.8 ФМА 4 рбк.				7 дни	4.9.21	10.9.21	491
503	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		7 дни	4.9.21	10.9.21	491
504	Безизкопно полагане	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Машина за безизкопно полагане на тръби, включително съпътствашо оборудване – 1 бр.; Комбиниран багер – 1 бр.; Самосвал – 1 бр.; Заваръчен агрегат – 1 бр.; Бордови автомобил - 1 бр.; Ел. агрегат – 1 бр.; Автокран - 1 бр.; Машина за чедно заваряване на ПЕВП тръби – 1 бр.; Машина за електрофизично заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка) – 1 бр. Микробус - 1 бр.; Автоцистерна с помпа; Водоносна; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки		5 дни	4.9.21	8.9.21	503FS-7 дни
505	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация).	Автоцистерна с помпа; Водоносна; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки		2 дни	9.9.21	10.9.21	504



Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма "Обществени инфраструктури" за периода 2014-2020 г., с приоритетна ос "Вод", сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За тази оперативна програма за съфинансиране на публикацията се носи отговорност само за съдържанието и не може да се счита, че това документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПИОК 2014-2020 г.

Заявление на участие в тендерном конкурсе на оказание коммунальных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10/17 от 17.04.2020 г.

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
506	Възстановителни работи - кл. 8	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		2 дни	11.9.21	12.9.21	502
507	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетонвоз; Мини чепен товарач; Водоноска; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	2 дни	11.9.21	12.9.21	502
508	Възстановителни работи	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	1 ден	11.9.21	11.9.21	507FS-2 дни
509	Проби и изпитания	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		1 ден	12.9.21	12.9.21	508
510	Кл.8 DMA 4 рек.	Арматурист; Ковфражист; Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия;	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бордови автомобил; Бетонвоз; Бетонпомпа; Циркуляр; Вибратор за бетон; Електрожен комплект; Микробус; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (цистерна);	6 дни	11.9.21	16.9.21	502
511	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		6 дни	11.9.21	16.9.21	502
512	Въздушно премиване	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		4 дни	11.9.21	14.9.21	511FS-6 дни
513	Проби и изпитания	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		2 дни	15.9.21	16.9.21	512
514	Възстановителни работи - кл. 8	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетонвоз; Мини чепен товарач; Водоноска; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	2 дни	17.9.21	18.9.21	510
515	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		2 дни	17.9.21	18.9.21	510
516	Възстановителни работи	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	1 ден	17.9.21	17.9.21	515FS-2 дни
517	Проби и изпитания	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		1 ден	18.9.21	18.9.21	516
518	Кл.8 DMA 4 рек.	Арматурист; Ковфражист; Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия;	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бордови автомобил; Бетонвоз; Бетонпомпа; Циркуляр; Вибратор за бетон; Електрожен комплект; Микробус; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (цистерна);	7 дни	17.9.21	23.9.21	510
519	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		7 дни	17.9.21	23.9.21	510
520	Безизкопно полагане, включително монтаж на изпускател	Работник – конач, канали и изкоп; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Машина за безизкопно полагане на тръби, включително съответстващо оборудване – 1 бр.; Комбиниран багер – 1 бр.; Самосвал – 1 бр.; Заваръчен агрегат – 1 бр.; Бордови автомобил – 1 бр.; Ел. агрегат – 1 бр.; Автокран – 1 бр.; Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби – 1 бр.; Машина за		5 дни	17.9.21	21.9.21	519FS-7 дни

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1 „Води“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дадена отговорност за съдържанието на публикуваната се носи от Министерство на регионалното развитие и благоустройство – ЕОМД, гр. Стара Загора и при пълнолетна отговорност не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Допълнителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, на връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Допълнителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, на връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взائمворъзка
535	Гл.кл. DMA 5 рек.				20 дни	17.9.21	6.10.21	510
536	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		20 дни	17.9.21	6.10.21	510
537	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		17 дни	17.9.21	3.10.21	536FS-20 дни
538	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потоляема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		18 дни	17.9.21	4.10.21	537FS-17 дни
539	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електродифузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челоно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трон; Вибратор за бетон; Микробус		18 дни	17.9.21	4.10.21	538FS-18 дни
540	Предварително изпитване на якост. Обратно заенпване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (цистерна); Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (цистерна);		17 дни	18.9.21	4.10.21	539FS-17 дни
541	Изпитване на напор. промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Водоноска (цистерна);		2 дни	5.10.21	6.10.21	540
542	Възстановителни работи - Гл. Кл. DMA 5				4 дни	4.10.21	7.10.21	530
543	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		4 дни	4.10.21	7.10.21	530
544	Възстановителни работи - Гл. Кл. DMA 5	Строител, пътища; Асфалтджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоноска; Валяк бандаж; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		3 дни	4.10.21	6.10.21	543FS-4 дни
545	Проб и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проб и изпитания;		1 ден	7.10.21	7.10.21	544
546	ВНН на входа за DMA5				1 ден	7.10.21	7.10.21	535
547	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		1 ден	7.10.21	7.10.21	535
548	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		1 ден	7.10.21	7.10.21	547FS-1 ден
549	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потоляема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		1 ден	7.10.21	7.10.21	548FS-1 ден
550	Монтажни работи	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електродифузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челоно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил;		1 ден	7.10.21	7.10.21	549FS-1 ден



Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Обществен сектор 2014-2020“, с приоритетна ос 1 „Водн“, сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водопривъждане и канализация“ ЕООД, ср. Стара Загора и при необходимост може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРК 2014-2020.

Допълнителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, на връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Зачетена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
551	Обратно засиждане	изделия; Бетонджия; Арматурист; Ковфражист	Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		1 ден	7.10.21	7.10.21	550FS-1 ден
552	Проби и изпитания	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна); Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);		1 ден	7.10.21	7.10.21	551FS-1 ден
553	Възстановителни работи - ВП	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		1 ден	8.10.21	8.10.21	542
554	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоносна; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		1 ден	8.10.21	8.10.21	554FS-1 ден
555	Възстановителни работи	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;		1 ден	8.10.21	8.10.21	555FS-1 ден
556	Проби и изпитания				5 дни	3.10.21	7.10.21	564FS-20 дни
557	Пр VII-136				5 дни	3.10.21	7.10.21	564FS-20 дни
558	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		3 дни	3.10.21	5.10.21	558FS-5 дни
559	Почистване и подготовка на трасе, включително работи на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Диамантена фреза (фугорез); Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Самосвал		4 дни	3.10.21	6.10.21	559FS-3 дни
560	Изкоп разрез изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Потопяема помпа; Ел. агрегат; метално инвентарно укрепване		4 дни	3.10.21	6.10.21	560FS-4 дни
561	Изкоп разрез изкопи	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия; Ковфражист	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Автокран; Бетоновоз; Бордови автомобил; Бордови автомобил с автокран; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		3 дни	4.10.21	6.10.21	561FS-3 дни
562	Обратно засиждане	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк;		1 ден	7.10.21	7.10.21	562
563	Изпитване и направа на видео - инспекция	Общ работник; Диагностик, В и К мрежи.	Микробус със CCTV камера; Балони за канализация; Автоцистерна с помпа;		15 дни	8.10.21	22.10.21	546
564	Кл.7 DMA 5 рек.							



Този документ е създаден в рамките на Изпълнение на програмата "Осигуряване на безопасност на движението по пътищата", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на транспорта и инфраструктурата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващата служба на Програмата за 2014-2020 г.

Датум на издаване: 19.10.2021 г.
 Издание: 1.0
 Проект: 2014-2020

Датум на издаване: 19.10.2021 г.
 Издание: 1.0
 Проект: 2014-2020

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
565	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		15 дни	8.10.21	22.10.21	546
566	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		12 дни	8.10.21	19.10.21	565FS-15 дни
567	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		13 дни	8.10.21	20.10.21	566FS-12 дни
568	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електродифузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобили; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		13 дни	8.10.21	20.10.21	567FS-13 дни
569	Предварително изпитване на якост. Обратно засиждане. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валжак; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);		12 дни	9.10.21	20.10.21	568FS-12 дни
570	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);		2 дни	21.10.21	22.10.21	569
571	Възстановителни работи - ПР VII-136 и кл. 7				15 дни	9.10.21	23.10.21	553
572	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		15 дни	9.10.21	23.10.21	553
573	Възстановителни работи - ПР VII-136 и кл. 7	Строител, пътища; Асфалтоджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоносна; Валжак бандаж; Валжак пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гулронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобили; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		13 дни	9.10.21	21.10.21	572FS-15 дни
574	Пробни изпитвания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;		2 дни	22.10.21	23.10.21	573
575	Кл.6 DMA-тест				8 дни	23.10.21	30.10.21	564
576	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		8 дни	23.10.21	30.10.21	564
577	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		5 дни	23.10.21	27.10.21	576FS-8 дни
578	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		6 дни	23.10.21	28.10.21	577FS-5 дни
579	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електродифузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно		6 дни	23.10.21	28.10.21	578FS-6 дни



Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма "Осигуряване на устойчивост на територията на България" (ОПТ) за периода 2014-2020 г. и е финансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта от създаването на този документ е да се осигури прозрачност и откритост в процеса на изпълнение на проектите, финансирани от ОПТ. Документът е публикуван на официалния сайт на Управителния орган на ОПТ за 2014-2020 г.

Датум на издаване: 19.10.2021 г.
 Издание: 1.0
 Проект: 2014-2020

Задължителна информация за издаване на паспорт за работна група (звена) в съответствие с чл. 4, т. 1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задължителна информация за издаване на паспорт за работна група (звена) в съответствие с чл. 4, т. 1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начално	Краи	Взаимовръзка
580	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобили; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (цистерна); Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (цистерна);	5 дни	24.10.21	28.10.21	579FS-5 дни
581	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)			2 дни	29.10.21	30.10.21	580
582	Възстановителни работи - кл. 6				8 дни	24.10.21	31.10.21	571
583	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		8 дни	24.10.21	31.10.21	571
584	Възстановителни работи	Строител, пътница; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоноска; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		6 дни	24.10.21	29.10.21	583FS-8 дни
585	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;		2 дни	30.10.21	31.10.21	584
586	Кл.9 DMA 5 рек.		Бордови автомобил с автокран		8 дни	31.10.21	7.11.21	575
587	ВОД и площад	Ръководител на работна група (звено)			8 дни	31.10.21	7.11.21	575
588	Почисвключване на тръбопровод на паста	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		5 дни	31.10.21	4.11.21	587FS-8 дни
589	Изкърпване и разкриване на тръбопровода	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потоляема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		6 дни	31.10.21	5.11.21	588FS-5 дни
590	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофизично заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		6 дни	31.10.21	5.11.21	589FS-6 дни
591	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (цистерна);		5 дни	1.11.21	5.11.21	590FS-5 дни
592	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (цистерна);		2 дни	6.11.21	7.11.21	591
593	Възстановителни работи - кл. 9				8 дни	1.11.21	8.11.21	582



Задължителна информация за издаване на паспорт за работна група (звена) в съответствие с чл. 4, т. 1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Общественост“ 2014-2020 г., с приоритетна ос 1 „Водостъпност“, сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на настоящия документ е да се предостави информация за изпълнението на работата по проект „Възстановяване и канализация“ ЕОПД, гр. Стара Загора и приписките обектите, които не могат да се снимат, че този документ съдържа официално становище на Европейския съюз и Управлението на Оперативна програма „Общественост“ 2014-2020 г.

Задължителна информация за издаване на паспорт за работна група (звена) в съответствие с чл. 4, т. 1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
594	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		8 дни	1.11.21	8.11.21	582
595	Възстановителни работи	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоноска; Валик бандажен; Валик пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобили; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	6 дни	1.11.21	6.11.21	594FS-8 дни
596	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)			2 дни	7.11.21	8.11.21	595
597	Кл.8 DMA 5 рек.				6 дни	15.11.21	20.11.21	1026
598	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		6 дни	15.11.21	20.11.21	1026
599	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		3 дни	15.11.21	17.11.21	598FS-6 дни
600	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		4 дни	15.11.21	18.11.21	599FS-3 дни
601	Напрана на педжожа. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за чело заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобили; Автокран; Бордови автомобили с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		4 дни	15.11.21	18.11.21	600FS-4 дни
602	Предварително изпитване на якост. Остратно засиждане на сив циментна лепенка	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валик; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (шестерна);		3 дни	16.11.21	18.11.21	601FS-3 дни
603	Изпитване на напор, промиване, декомпресия и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (шестерна);		2 дни	19.11.21	20.11.21	602
604	Възстановителни работи - кл.8				6 дни	16.11.21	21.11.21	597FS-5 дни
605	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		6 дни	16.11.21	21.11.21	597FS-5 дни
606	Възстановителни работи	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоноска; Валик бандажен; Валик пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобили; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		4 дни	16.11.21	19.11.21	605FS-6 дни

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Основа среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос I „Води“, сфинансирана от Министерството на регионалното развитие и инфраструктури и инвестиранията в водите. Целта отговорност за съдържанието на публикуваните данни „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и при пълното отговаряне на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679.

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
607	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;		2 дни	20.11.21	21.11.21	606
608	Кл.10 DMA 5 рек.				4 дни	21.11.21	24.11.21	597
609	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		4 дни	21.11.21	24.11.21	597
610	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		1 ден	21.11.21	21.11.21	609FS-4 дни
611	Изкопни работи, включително укрепване и разчупване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; Метално инвентарно укрепване		2 дни	21.11.21	22.11.21	610FS-1 ден
612	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофизионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран;		2 дни	21.11.21	22.11.21	611FS-2 дни
613	Предварително изпитване на якост. Обратно заземляване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Бетоновоз; Ел. трон; Вибратор за бетон; Микробус; Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (шестерна);		1 ден	22.11.21	22.11.21	612FS-1 ден
614	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоноска (шестерна);		2 дни	23.11.21	24.11.21	613
615	Възстановителни работи - кл. 10				4 дни	22.11.21	25.11.21	604
616	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		4 дни	22.11.21	25.11.21	604
617	Възстановителни работи	Строител, пълтша; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоноска; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		3 дни	22.11.21	24.11.21	616FS-4 дни
618	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;		1 ден	25.11.21	25.11.21	617
619	Кл.1 DMA 5 рек.				5 дни	25.11.21	29.11.21	608
620	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		5 дни	25.11.21	29.11.21	608
621	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		2 дни	25.11.21	26.11.21	620FS-5 дни

Инструмент с съставен и регламент на Осигурява прегледа „Облага средно 2014-2020“; „Приоритетна ос. 1-Външ.“, съфинансирана от чешката държава чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Държавна отговорност за съфинансирането на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и при пълнолетие отговорност не може да се счита, че този документ изразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващата група на ОПРК - 2014-2020.

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
622	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потоляема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване	Комбиниран багер; Самосвал; Потоляема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване	3 дни	25.11.21	27.11.21	621FS-2 дни
623	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	3 дни	25.11.21	27.11.21	622FS-3 дни
624	Предварително изпитване на якост. Обратно засиждане. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водососка (шестерна);	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водососка (шестерна);	2 дни	26.11.21	27.11.21	623FS-2 дни
625	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водососка (шестерна);	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водососка (шестерна);	2 дни	28.11.21	29.11.21	624
626	Възстановителни работи - кл. I			Бордови автомобил с автокран	5 дни	26.11.21	30.11.21	615
627	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водососка; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водососка; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	5 дни	26.11.21	30.11.21	615
628	Възстановителни работи	Строител, пътища; Асфалтоджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитвания;	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитвания;	4 дни	26.11.21	29.11.21	627FS-5 дни
629	Проби и изпитвания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Бордови автомобил с автокран	Бордови автомобил с автокран	1 ден	30.11.21	30.11.21	628
630	Кл.13 DMA-тест				14 дни	6.12.21	19.12.21	1047
631	ВОД и обезопасяване на площадката	Ръководител на работна група (звено)	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат	14 дни	6.12.21	19.12.21	1047
632	Почистване и подготвяне на включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потоляема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване	Комбиниран багер; Самосвал; Потоляема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване	11 дни	6.12.21	16.12.21	631FS-14 дни
633	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	12 дни	6.12.21	17.12.21	632FS-11 дни
634	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електрофузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	12 дни	6.12.21	17.12.21	633FS-12 дни

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос: 1. Води, сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, и при изготвяне на информацията не може да се счита, че тази документ съдържа официални становища на Европейския съюз и Управляващата група на ОПОС 2014-2020 г.

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начално	Край	Взаимовръзка
635	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водососка (шестерна); Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водососка (шестерна);	Бордови автомобил с автокран	11 дни	7.12.21	17.12.21	634FS-11 дни
636	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)			2 дни	18.12.21	19.12.21	635
637	Възстановителни работи - кл. 13				14 дни	7.12.21	20.12.21	630FS-13 дни
638	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водососка; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Виброплета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Бордови автомобил с автокран	14 дни	7.12.21	20.12.21	630FS-13 дни
639	Възстановителни работи	Строител, пътника; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия			12 дни	7.12.21	18.12.21	638FS-14 дни
640	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)			Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	2 дни	19.12.21	20.12.21
641	Пр VII-118				8 дни	20.12.21	27.12.21	1072
642	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		8 дни	20.12.21	27.12.21	1072
643	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Диамантена фреза (фугорез); Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Самосвал		6 дни	20.12.21	25.12.21	642FS-8 дни
644	Изкопни работи, включително укрепване и разчистване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел. агрегат; метално инвентарно укрепване		7 дни	20.12.21	26.12.21	643FS-6 дни
645	Изкопни работи, включително укрепване и разчистване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия; Ковражист	Комбиниран багер; Самосвал; Виброплета (трамбовка пета); Автокран; Бетоновоз; Бордови автомобил; Бордови автомобил с автокран; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		7 дни	20.12.21	26.12.21	644FS-7 дни
646	Обратно засипване на сигнална лента	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплоча; Валяк;		6 дни	21.12.21	26.12.21	645FS-6 дни
647	Изпитване и проверка на видео - инспекция	Общ работник; Диагностик. В и К мрежи.	Микробус със CCTV камера; Балони за канализация; Автошестерна с помпа;		1 ден	27.12.21	27.12.21	646
648	Кл.12 DMA 5 рек.				5 дни	2.1.22	6.1.22	1079
649	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		5 дни	2.1.22	6.1.22	1079

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
650	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат	2 дни	2.1.22	3.1.22	649FS-5 дни
651	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване	3 дни	2.1.22	4.1.22	650FS-2 дни
652	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електродифузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трини; Вибратор за бетон; Микробус	3 дни	2.1.22	4.1.22	651FS-3 дни
653	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини чепен товарач; Виброплотча; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);	2 дни	3.1.22	4.1.22	652FS-2 дни
654	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);	2 дни	5.1.22	6.1.22	653
655	Възстановителни работи - ПР VII-118 и к.л. 12	Ръководител на работна група (звено)	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	5 дни	3.1.22	7.1.22	648FS-4 дни
656	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Строител, пътища; Асфалтоджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Строител, пътища; Асфалтоджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини чепен товарач; Водоносна; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	5 дни	3.1.22	7.1.22	648FS-4 дни
657	Проби изпитвателни	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитвания;	4 дни	3.1.22	6.1.22	656FS-5 дни
658	Кл.5 ПУМ А 5 рек.4	Ръководител на работна група (звено)	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	1 ден	7.1.22	7.1.22	657
659	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Работник – копач, канали и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат	5 дни	7.1.22	11.1.22	648
660	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат	5 дни	7.1.22	11.1.22	648
661	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване	2 дни	7.1.22	8.1.22	660FS-5 дни
662	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електродифузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трини; Вибратор за бетон; Микробус	3 дни	7.1.22	9.1.22	661FS-2 дни
663					3 дни	7.1.22	9.1.22	662FS-3 дни

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма "Осигуряване на устойчивостта на България" за периода 2014-2020 г., с приоритетна ос Л.1.Водни", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския структурен и инвестиционен фондове. Изготвя отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. София. Всяка и при писмено съгласие не може да се счита, че тази документ съдържа официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРК 2014-2020 г.



Задържа информация на основание чл. 36а, в.з.з. от ЗОП, на връзка с чл. 4, в.з.з. от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
694	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		6 дни	28.1.22	2.2.22	682
695	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		3 дни	28.1.22	30.1.22	694FS-6 дни
696	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		4 дни	28.1.22	31.1.22	695FS-3 дни
697	Напрана на подложка. Монтажни работи. Полатане на детекторна лента	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Работник – копач, канали и изкопи; Бетонджия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електродифузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил; Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		4 дни	28.1.22	31.1.22	696FS-4 дни
698	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полатане на сигнална лента.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Комбиниран багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк; Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);		3 дни	29.1.22	31.1.22	697FS-3 дни
699	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Напорна помпа за хидравличен тест и промивки; Водоносна (цистерна);		2 дни	1.2.22	2.2.22	698
700	Възстановителни работи - кл. 20				6 дни	29.1.22	3.2.22	689
701	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		6 дни	29.1.22	3.2.22	689
702	Възстановителни работи	Строител, пътища; Асфалтаджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоносна; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		4 дни	29.1.22	1.2.22	701FS-6 дни
703	Пробни изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;		2 дни	2.2.22	3.2.22	702
704	Регулатор на налягането				1 ден	3.2.22	3.2.22	693
705	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		1 ден	3.2.22	3.2.22	693
706	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат		1 ден	3.2.22	3.2.22	705FS-1 ден
707	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел агрегат; метално инвентарно укрепване		1 ден	3.2.22	3.2.22	706FS-1 ден
708	Монтажни работи	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия;	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Машина за електродифузионно заваряване на ПЕВП тръби (за електрозаварка); Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби; Бордови автомобил;		1 ден	3.2.22	3.2.22	707FS-1 ден

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Обществен транспорт“ за периода 2014-2020 г., с приоритетна ос „1. Авто“, с финансиране от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта от прозрачност за съпричастност на публиката е тази от „Водоснабдяване и канализация“ ЕОПД, гр. Стара Загора и при пълнен обхват, която не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващата група на ОПРК 2014-2020.

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
709	Обратно засипване	Бетонджия; Арматурист; Кофражист	Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	Автокран; Бордови автомобил с автокран; Бетоновоз; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	1 ден	3.2.22	3.2.22	708FS-1 ден
710	Проби и изпитания	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	1 ден	3.2.22	3.2.22	709FS-1 ден
711	Възстановителни работи - РН - 5	Ръководител на работна група (звено)	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	1 ден	4.2.22	4.2.22	700 ден
712	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Строител, пътища; Асфалтоджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Строител, пътища; Асфалтоджия; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоскока; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Виброплета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	1 ден	4.2.22	4.2.22	712FS-1 ден
714	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	1 ден	4.2.22	4.2.22	713FS-1 ден
715	ДМА зона 5 - (част 2)				38 дни	18.7.21	24.8.21	902
716	Пр VII-125				5 дни	18.7.21	22.7.21	903
717	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	5 дни	18.7.21	22.7.21	903
718	Подготвяне и изготвяне на трасе, включително полагане на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Диамантена фреза (фугорез); Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Самосвал	3 дни	18.7.21	20.7.21	717FS-5 дни
719	Изкопи работи, включително укрепване и укрепване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел. агрегат; метално инвентарно укрепване	4 дни	18.7.21	21.7.21	718FS-3 дни
720	Направа на работни изкопи и укрепване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия; Кофражист	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия; Кофражист	Комбиниран багер; Самосвал; Виброплета (трамбовка пета); Автокран; Бетоновоз; Бордови автомобил; Бордови автомобил с автокран; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	4 дни	18.7.21	21.7.21	719FS-4 дни
721	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	Работник – копач, канали и изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Самосвал; Мини челен товарач; Виброплета; Валяк;	3 дни	19.7.21	21.7.21	720FS-3 дни
722	Изпитване и направа на видео – инспекция	Общ работник; Диагностик, В и К мрежи.	Общ работник; Диагностик, В и К мрежи.	Микробус със CCTV камера; Балони за канализация; Автоцистерна с помпа;	1 ден	22.7.21	22.7.21	721
723	Възстановителни работи - Пр VII-125				4 дни	21.7.21	24.7.21	716FS-2 дни

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Водн“, специализирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната се носи от „Администрацията на канализацията“ ЕООД, гр. Стара Загора и при всякакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПЖ 2014-2020.

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
724	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		4 дни	21.7.21	24.7.21	716FS-2 дни
725	Възстановителни работи	Строител, пътника; Асфалтолагач; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоноска; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	3 дни	21.7.21	23.7.21	724FS-4 дни
726	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Бордови автомобил с автокран		1 ден	24.7.21	24.7.21	725
727	Пр VII-113				6 дни	23.7.21	28.7.21	716
728	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		6 дни	23.7.21	28.7.21	716
729	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Диамантена фреза (фугорез); Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Самосвал		4 дни	23.7.21	26.7.21	728FS-6 дни
730	Изкопни работи, включително укрепване и разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Самосвал; Потопяема помпа; Ел. агрегат; метално инвентарно укрепване		5 дни	23.7.21	27.7.21	729FS-4 дни
731	Изграждане на подложка. Монтаж работи, включително направа на РДН.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия; Кофражник	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Автокран; Бетоновоз; Бордови автомобил; Бордови автомобил с автокран; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус		5 дни	23.7.21	27.7.21	730FS-5 дни
732	Обратна заселка	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк;		4 дни	24.7.21	27.7.21	731FS-4 дни
733	Изпитания	Общ работник; Диагностика, В и К мрежи.	Микробус със CCTV камера; Балони за канализация; Автоцистерна с помпа;		1 ден	28.7.21	28.7.21	732
734	Възстановителни работи - Пр VII-113				5 дни	25.7.21	29.7.21	723
735	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран		5 дни	25.7.21	29.7.21	716
736	Възстановителни работи	Строител, пътника; Асфалтолагач; Работник, полагане на настилки; Бетонджия	Диамантена фреза (фугорез); Комбиниран багер; Самосвал; Бетоновоз; Мини челен товарач; Водоноска; Валяк бандажен; Валяк пневматичен; Вибропета (трамбовка пета); Асфалтополагач; Гудронатор; Механична четка; Компресор; Маркировъчна машина; Бордови автомобил; Ел. агрегат; Електрически къртач (перфоратор); Микробус; Вибратор за бетон;		4 дни	25.7.21	28.7.21	735FS-5 дни

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Исти документ е свързан с документи в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“; „Приоритетна ос 1 „Вода“, специфична програма от програмата смята чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дадена отговорност за съответствието на публичността се носи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и при всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващата орган на ОПЖС 2014-2020;

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

№ (ID)	Етап/Фаза/Дейност	Трудови ресурси	Технически ресурси (механизация и оборудване)	Описание състава на Работните групи (звена)	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка
737	Проби и изпитания	Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	Ръчни инструменти, преносими прибори и други инструменти за проби и изпитания;	1 ден	29.7.21	29.7.21	736
738	Пр VII-115	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	Бордови автомобил с автокран	6 дни	29.7.21	3.8.21	727
739	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	Бордови автомобил с автокран	6 дни	29.7.21	3.8.21	727
740	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Диамантена фреза (фугорез); Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Самосвал	Вериген багер; Комбиниран багер; Диамантена фреза (фугорез); Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Самосвал	4 дни	29.7.21	1.8.21	739FS-6 дни
741	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Самосвал; Потоляеца помпа; Ел. агрегат; метално инвентарно укрепване	Вериген багер; Комбиниран багер; Самосвал; Потоляеца помпа; Ел. агрегат; метално инвентарно укрепване	5 дни	29.7.21	2.8.21	740FS-4 дни
742	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РЩ.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия; Кюфражиет	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Автокран; Бетоновоз; Бордови автомобил; Бордови автомобил с автокран; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Автокран; Бетоновоз; Бордови автомобил; Бордови автомобил с автокран; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	5 дни	29.7.21	2.8.21	741FS-5 дни
743	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк;	Вериген багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк;	4 дни	30.7.21	2.8.21	742FS-4 дни
744	Изпитване и направа на видео - инспекция	Общ работник; Диагностик, В и К мрежи.	Микробус със CCTV камера; Балони за канализация; Автоцистерна с помпа;	Микробус със CCTV камера; Балони за канализация; Автоцистерна с помпа;	1 ден	3.8.21	3.8.21	743
745	Пр VII-115	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	Бордови автомобил с автокран	10 дни	4.8.21	13.8.21	738
746	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	Ръководител на работна група (звено)	Бордови автомобил с автокран	Бордови автомобил с автокран	10 дни	4.8.21	13.8.21	738
747	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Диамантена фреза (фугорез); Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Самосвал	Вериген багер; Комбиниран багер; Диамантена фреза (фугорез); Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Самосвал	8 дни	4.8.21	11.8.21	746FS-10 дни
748	Изкопни работи, включително укрепване и разкриване на изкопи	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Комбиниран багер; Самосвал; Потоляеца помпа; Ел. агрегат; метално инвентарно укрепване	Вериген багер; Комбиниран багер; Самосвал; Потоляеца помпа; Ел. агрегат; метално инвентарно укрепване	9 дни	4.8.21	12.8.21	747FS-8 дни
749	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РЩ.	Работник – копач, канали и изкопи; Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия; Бетонджия; Кюфражиет	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Автокран; Бетоновоз; Бордови автомобил; Бордови автомобил с автокран; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	Комбиниран багер; Самосвал; Вибропета (трамбовка пета); Автокран; Бетоновоз; Бордови автомобил; Бордови автомобил с автокран; Електрически къртач (перфоратор); Ел. агрегат; Ел. трион; Вибратор за бетон; Микробус	9 дни	4.8.21	12.8.21	748FS-9 дни
750	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	Работник – копач, канали и изкопи	Вериген багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк;	Вериген багер; Самосвал; Мини челен товарач; Вибропета; Валяк;	8 дни	5.8.21	12.8.21	749FS-8 дни
751	Изпитване и направа на видео - инспекция	Общ работник; Диагностик, В и К мрежи.	Микробус със CCTV камера; Балони за канализация; Автоцистерна с помпа;	Микробус със CCTV камера; Балони за канализация; Автоцистерна с помпа;	1 ден	13.8.21	13.8.21	750
752	Възстановителни работи - Пр VII-115				10 дни	5.8.21	14.8.21	917

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

30/07/2020

Този документ е свързан с работата в рамките на Оперативна програма "Области с ниска икономическа активност" (ОПОН), сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на програмата е да стимулира икономическия растеж и да подобри качеството на живот в регионите с ниска икономическа активност. Програмата е финансирана от Европейския съюз и Управлението на Европейския съюз и Управлението на ОПОН. 2014-2020.

Задължителна информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679