Обособена позиция № 1: "Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Стара Загора - южна част"

ID	Етап/Фаза/Дейност	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка	Ресурси
502	**Кл.8 DMA 4 рек.**	**7 days**	**Sat 4.9.21**	**Fri 10.9.21**	**491**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
503	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Sat 4.9.21	Fri 10.9.21	491	Ръководител на работна група (звено)
04	Безизкопно полагане	5 days	Sat 4.9.21	Wed 8.9.21	503FS-7 days	Екип "Безизкопно полагане"
	Проби и изпитания	2 days	Thu 9.9.21	Fri 10.9.21	504	Екип "Проби и изпитания"
	Възстановителни работи - кл. 8	**2 days**	**Sat 11.9.21**	**Sun 12.9.21**	**502**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
507	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	2 days	Sat 11.9.21	Sun 12.9.21	502	Ръководител на работна група (звено)
508	Възстановителни работи	1 day	Sat 11.9.21	Sat 11.9.21	507FS-2 days	Екип "Възстановителни работи"
509	Проби и изпитания	1 day	Sun 12.9.21	Sun 12.9.21	508	Екип "Проби и изпитания"
510	**Кл.8 DMA 4 рек.**	**6 days**	**Sat 11.9.21**	**Thu 16.9.21**	**502**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
511	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	6 days	Sat 11.9.21	Thu 16.9.21	502	Ръководител на работна група (звено)
512	Въздушно преминаване	4 days	Sat 11.9.21	Tue 14.9.21	511FS-6 days	Екип "Въздушно преминаване"
513	Проби и изпитания	2 days	Wed 15.9.21	Thu 16.9.21	512	Екип "Проби и изпитания"
514	**Възстановителни работи - кл. 8**	**2 days**	**Fri 17.9.21**	**Sat 18.9.21**	**510**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	2 days	Fri 17.9.21	Sat 18.9.21	510	Ръководител на работна група (звено)
516	Възстановителни работи	1 day	Fri 17.9.21	Fri 17.9.21	515FS-2 days	Екип "Възстановителни работи"
517	Проби и изпитания	1 day	Sat 18.9.21	Sat 18.9.21	516	Екип "Проби и изпитания"
518	**Кл.8 DMA 4 рек.**	**7 days**	**Fri 17.9.21**	**Thu 23.9.21**	**510**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
519	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Fri 17.9.21	Thu 23.9.21	510	Ръководител на работна група (звено)
520	Безизкопно полагане, включително монтаж на изпускател	5 days	Fri 17.9.21	Tue 21.9.21	519FS-7 days	Екип "Безизкопно полагане"
521	Проби и изпитания	2 days	Wed 22.9.21	Thu 23.9.21	520	Екип "Проби и изпитания"
522	**Възстановителни работи - кл. 8**	**2 days**	**Fri 24.9.21**	**Sat 25.9.21**	**518**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
523	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	2 days	Fri 24.9.21	Sat 25.9.21	518	Ръководител на работна група (звено)
524	Възстановителни работи	1 day	Fri 24.9.21	Fri 24.9.21	523FS-2 days	Екип "Възстановителни работи"
525	Проби и изпитания	1 day	Sat 25.9.21	Sat 25.9.21	524	Екип "Проби и изпитания"
526	**Кл.9 DMA 4 рек.**	**8 days**	**Fri 24.9.21**	**Fri 1.10.21**	**518**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
527	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Fri 24.9.21	Fri 1.10.21	518	Ръководител на работна група (звено)
528	Безизкопно полагане, включително монтаж на изпускател	6 days	Fri 24.9.21	Wed 29.9.21	527FS-8 days	Екип "Безизкопно полагане"
529	Проби и изпитания	2 days	Thu 30.9.21	Fri 1.10.21	528	Екип "Проби и изпитания"
530	**Възстановителни работи - кл. 9**	**2 days**	**Sat 2.10.21**	**Sun 3.10.21**	**526**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
531	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	2 days	Sat 2.10.21	Sun 3.10.21	526	Ръководител на работна група (звено)
532	Възстановителни работи	1 day	Sat 2.10.21	Sat 2.10.21	531FS-2 days	Екип "Възстановителни работи"
533	Проби и изпитания	1 day	Sun 3.10.21	Sun 3.10.21	532	Екип "Проби и изпитания"
534	**ДМА зона 5 (част 1)**	**141 days**	**Fri 17.9.21**	**Fri 4.2.22**	**510**	
535	**Гл.кл DMA 5 рек.**	**20 days**	**Fri 17.9.21**	**Wed 6.10.21**	**510**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
536	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	20 days	Fri 17.9.21	Wed 6.10.21	510	Ръководител на работна група (звено)
537	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	17 days	Fri 17.9.21	Sun 3.10.21	536FS-20 days	Екип "Подготовка на трасе"
538	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	18 days	Fri 17.9.21	Mon 4.10.21	537FS-17 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
539	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	18 days	Fri 17.9.21	Mon 4.10.21	538FS-18 days	Екип "Монтажни работи"
540	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	17 days	Sat 18.9.21	Mon 4.10.21	539FS-17 days	Екип "Обратно засипване"
	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Tue 5.10.21	Wed 6.10.21	540	Екип "Проби и изпитания"
542	**Възстановителни работи - Гл. Кл. DMA 5**	**4 days**	**Mon 4.10.21**	**Thu 7.10.21**	**530**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
543	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	4 days	Mon 4.10.21	Thu 7.10.21	530	Ръководител на работна група (звено)
544	Възстановителни работи	3 days	Mon 4.10.21	Wed 6.10.21	543FS-4 days	Екип "Възстановителни работи"
545	Проби и изпитания	1 day	Thu 7.10.21	Thu 7.10.21	544	Екип "Проби и изпитания"
546	**ВШ на входа на DMA5**	**1 day**	**Thu 7.10.21**	**Thu 7.10.21**	**535**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
547	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	1 day	Thu 7.10.21	Thu 7.10.21	535	Ръководител на работна група (звено)
548	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	1 day	Thu 7.10.21	Thu 7.10.21	547FS-1 day	Екип "Подготовка на трасе"
549	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	1 day	Thu 7.10.21	Thu 7.10.21	548FS-1 day	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
	Монтажни работи	1 day	Thu 7.10.21	Thu 7.10.21	549FS-1 day	Екип "Монтажни работи"
1	Обратно засипване	1 day	Thu 7.10.21	Thu 7.10.21	550FS-1 day	Екип "Обратно засипване"
552	Проби и изпитания	1 day	Thu 7.10.21	Thu 7.10.21	551FS-1 day	Екип "Проби и изпитания"
553	**Възстановителни работи - ВШ**	**1 day**	**Fri 8.10.21**	**Fri 8.10.21**	**542**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
554	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	1 day	Fri 8.10.21	Fri 8.10.21	542	Ръководител на работна група (звено)
555	Възстановителни работи	1 day	Fri 8.10.21	Fri 8.10.21	554FS-1 day	Екип "Възстановителни работи"
556	Проби и изпитания	1 day	Fri 8.10.21	Fri 8.10.21	555FS-1 day	Екип "Проби и изпитания"
557	**Пр VII-136**	**5 days**	**Sun 3.10.21**	**Thu 7.10.21**	**564FS-20 days**	**Работна група (звено) "Канализация "**
558	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	5 days	Sun 3.10.21	Thu 7.10.21	564FS-20 days	Ръководител на работна група (звено)
559	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	3 days	Sun 3.10.21	Tue 5.10.21	558FS-5 days	Екип "Подготовка на трасе"
560	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	4 days	Sun 3.10.21	Wed 6.10.21	559FS-3 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
561	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	4 days	Sun 3.10.21	Wed 6.10.21	560FS-4 days	Екип "Монтажни работи"
562	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	3 days	Mon 4.10.21	Wed 6.10.21	561FS-3 days	Екип "Обратно засипване"
563	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Thu 7.10.21	Thu 7.10.21	562	Екип "Проби и изпитания"
564	**Кл.7 DMA 5 рек.**	**15 days**	**Fri 8.10.21**	**Fri 22.10.21**	**546**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
565	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	15 days	Fri 8.10.21	Fri 22.10.21	546	Ръководител на работна група (звено)
566	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	12 days	Fri 8.10.21	Tue 19.10.21	565FS-15 days	Екип "Подготовка на трасе"
567	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	13 days	Fri 8.10.21	Wed 20.10.21	566FS-12 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
568	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	13 days	Fri 8.10.21	Wed 20.10.21	567FS-13 days	Екип "Монтажни работи"
569	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	12 days	Sat 9.10.21	Wed 20.10.21	568FS-12 days	Екип "Обратно засипване"
570	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Thu 21.10.21	Fri 22.10.21	569	Екип "Проби и изпитания"
571	**Възстановителни работи - ПР VII-136 и кл. 7**	**15 days**	**Sat 9.10.21**	**Sat 23.10.21**	**553**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
572	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	15 days	Sat 9.10.21	Sat 23.10.21	553	Ръководител на работна група (звено)
573	Възстановителни работи	13 days	Sat 9.10.21	Thu 21.10.21	572FS-15 days	Екип "Възстановителни работи"
574	Проби и изпитания	2 days	Fri 22.10.21	Sat 23.10.21	573	Екип "Проби и изпитания"
575	**Кл.6 DMA 5 рек.**	**8 days**	**Sat 23.10.21**	**Sat 30.10.21**	**564**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
576	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Sat 23.10.21	Sat 30.10.21	564	Ръководител на работна група (звено)
577	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	5 days	Sat 23.10.21	Wed 27.10.21	576FS-8 days	Екип "Подготовка на трасе"
578	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	6 days	Sat 23.10.21	Thu 28.10.21	577FS-5 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
579	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	6 days	Sat 23.10.21	Thu 28.10.21	578FS-6 days	Екип "Монтажни работи"
580	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	5 days	Sun 24.10.21	Thu 28.10.21	579FS-5 days	Екип "Обратно засипване"
581	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Fri 29.10.21	Sat 30.10.21	580	Екип "Проби и изпитания"
582	**Възстановителни работи - кл. 6**	**8 days**	**Sun 24.10.21**	**Sun 31.10.21**	**571**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
583	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Sun 24.10.21	Sun 31.10.21	571	Ръководител на работна група (звено)
584	Възстановителни работи	6 days	Sun 24.10.21	Fri 29.10.21	583FS-8 days	Екип "Възстановителни работи"
585	Проби и изпитания	2 days	Sat 30.10.21	Sun 31.10.21	584	Екип "Проби и изпитания"
586	**Кл.9 DMA 5 рек.**	**8 days**	**Sun 31.10.21**	**Sun 7.11.21**	**575**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
587	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Sun 31.10.21	Sun 7.11.21	575	Ръководител на работна група (звено)
588	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	5 days	Sun 31.10.21	Thu 4.11.21	587FS-8 days	Екип "Подготовка на трасе"
589	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	6 days	Sun 31.10.21	Fri 5.11.21	588FS-5 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
590	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	6 days	Sun 31.10.21	Fri 5.11.21	589FS-6 days	Екип "Монтажни работи"
591	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	5 days	Mon 1.11.21	Fri 5.11.21	590FS-5 days	Екип "Обратно засипване"



Поддейност/Задача	Нестроителна дейност/Събитие	◆ Дейност
Обща продължителност на инвестиционното намерение	Критичен път	

*Забележка: Във времевите рамки на изпълняваните строително-монтажни работи са предвидени дни за прекъсване на изпълнението, поради проява на неблагоприятни климатични условия.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Подпис, печат: /.../