

[illegible]

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АД 4

[illegible]

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛЛАНД

000215

		чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679		чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679	
		ЛИНЕЕН ГРАФИК			
ID	Наименование на СМР	Продълж.	Предш. Дейност	Нач.	Краен
661	Изграждане на СВО	3 days	ден 798	ден 800	
662	от възел MN.421 до възел MN.285; DN160; L=47.00	12 days	ден 804	ден 815	
663	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	ден 804	ден 804	
664	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси; опазване и укрепване на съществуваща	1 day	ден 805	ден 805	
665	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав	1 day	ден 806	ден 806	
666	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	3 days	ден 804	ден 806	
667	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	2 days	ден 807	ден 808	
668	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	ден 809	ден 809	
669	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	1 day	ден 810	ден 810	
670	Провеждане на проби;	4 days	ден 811	ден 814	
671	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	2 days	ден 807	ден 808	
672	Пайп бърстинг и Релайнинг	2 days	ден 807	ден 808	
673	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	1 day	ден 815	ден 815	
674	Доставка и монтаж на СК и ПХ	2 days	ден 807	ден 808	
675	Изпълнение на опорни блокове	2 days	ден 807	ден 808	
676	Изграждане на СВО	2 days	ден 807	ден 808	
677	от възел MN.282 до възел MN.332; DN110; L=89	15 days	ден 811	ден 825	
678	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	ден 811	ден 811	
679	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси; опазване и укрепване на съществуваща	2 days	ден 812	ден 813	
680	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав	1 day	ден 814	ден 814	
681	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	4 days	ден 811	ден 814	
682	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	3 days	ден 815	ден 817	
683	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	ден 818	ден 818	
684	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	ден 819	ден 820	
685	Провеждане на проби;	4 days	ден 821	ден 824	
686	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	3 days	ден 815	ден 817	
687	Пайп бърстинг и Релайнинг	3 days	ден 815	ден 817	
688	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	1 day	ден 825	ден 825	
689	Доставка и монтаж на СК и ПХ	3 days	ден 815	ден 817	
690	Изпълнение на опорни блокове	3 days	ден 815	ден 817	
691	Изграждане на СВО	3 days	ден 815	ден 817	
692	от възел MN.132 до възел MN.180; DN110; L=69.00	15 days	ден 821	ден 835	
693	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	ден 821	ден 821	
694	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси; опазване и укрепване на съществуваща	2 days	ден 822	ден 823	
695	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав	1 day	ден 824	ден 824	
696	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	4 days	ден 821	ден 824	
697	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	3 days	ден 825	ден 827	
698	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	ден 828	ден 828	
699	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	2 days	ден 829	ден 830	
700	Провеждане на проби;	4 days	ден 831	ден 834	
701	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	3 days	ден 825	ден 827	
702	Пайп бърстинг и Релайнинг	3 days	ден 825	ден 827	
703	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	1 day	ден 835	ден 835	
704	Доставка и монтаж на СК и ПХ	3 days	ден 825	ден 827	
705	Изпълнение на опорни блокове	3 days	ден 825	ден 827	
706	Изграждане на СВО	3 days	ден 825	ден 827	
707	от възел MN.134 до възел MN.421; DN160; L=69.00	15 days	ден 831	ден 845	
708	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	ден 831	ден 831	
709	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси; опазване и укрепване на съществуваща	2 days	ден 832	ден 833	
710	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав	1 day	ден 834	ден 834	
711	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	4 days	ден 831	ден 834	

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000216

[illegible]

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АА

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000217

[illegible]

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

[illegible]

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Наименование на СМР	Продълж.	Предш. Дейност	Нач.	Краен
918	от възел MN.81 до възел MN.188; DN110; L=67.00	12 days		ден 1089	ден 1100
919	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	911SS	ден 1089	ден 1089
920	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	1 day	919	ден 1090	ден 1090
921	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав	1 day	920	ден 1091	ден 1091
922	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	3 days	919SS	ден 1089	ден 1091
923	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	2 days	921	ден 1092	ден 1093
924	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	923,930,931,932	ден 1094	ден 1094
925	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	1 day	924	ден 1095	ден 1095
926	Провеждане на проби;	4 days	925	ден 1096	ден 1099
927	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	2 days	923SS	ден 1092	ден 1093
928	Пайп бърстинг и Релайнинг	2 days	927SS	ден 1092	ден 1093
929	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	1 day	926	ден 1100	ден 1100
930	Доставка и монтаж на СК и ПХ	2 days	923SS	ден 1092	ден 1093
931	Изпълнение на опорни блокове	2 days	923SS	ден 1092	ден 1093
932	Изграждане на СВО	2 days	923SS	ден 1092	ден 1093
933	DMA зона 10	282 days	23SS	ден 162	ден 443
934	от възел MN.351 до възел MN.356; DN160; L=808.00	50 days		ден 162	ден 211
935	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	8 days	23SS	ден 162	ден 169
936	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	12 days	935SS+3 days	ден 165	ден 176
937	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав	12 days	936SS+5 days	ден 170	ден 181
938	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	20 days	935SS	ден 162	ден 181
939	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	20 days	937SS+5 days	ден 175	ден 194
940	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	5 days	939,946,947,948	ден 195	ден 199
941	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	5 days	940SS+3 days	ден 198	ден 202
942	Провеждане на проби;	4 days	941	ден 203	ден 206
943	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	20 days	939SS	ден 175	ден 194
944	Пайп бърстинг и Релайнинг	20 days	943SS	ден 175	ден 194
945	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	5 days	942	ден 207	ден 211
946	Доставка и монтаж на СК и ПХ	20 days	939SS	ден 175	ден 194
947	Изпълнение на опорни блокове	20 days	939SS	ден 175	ден 194
948	Изграждане на СВО	20 days	939SS	ден 175	ден 194
949	от възел MN.294 до възел MN.190; DN110; L=84.00	14 days		ден 203	ден 216
950	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	942SS	ден 203	ден 203
951	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	2 days	950	ден 204	ден 205
952	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав	1 day	951	ден 206	ден 206
953	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	4 days	950SS	ден 203	ден 206
954	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	3 days	952	ден 207	ден 209
955	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	954,961,962,963	ден 210	ден 210
956	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	1 day	955	ден 211	ден 211
957	Провеждане на проби;	4 days	956	ден 212	ден 215
958	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	3 days	954SS	ден 207	ден 209
959	Пайп бърстинг и Релайнинг	3 days	958SS	ден 207	ден 209
960	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална марки	1 day	957	ден 216	ден 216
961	Доставка и монтаж на СК и ПХ	3 days	954SS	ден 207	ден 209
962	Изпълнение на опорни блокове	3 days	954SS	ден 207	ден 209
963	Изграждане на СВО	3 days	954SS	ден 207	ден 209
964	от възел MN.156 до възел MN.305; DN110; L=286.00	32 days		ден 212	ден 243
965	Разваляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	4 days	957SS	ден 212	ден 215
966	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	5 days	965	ден 216	ден 220
967	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглав	3 days	966	ден 221	ден 223
968	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	12 days	965SS	ден 212	ден 223

Заличена информация на чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основани
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка
с чл. 4, т.1, от Регламент (

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Задължителна информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

[illegible]

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000222

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА 4