

ЛИНЕЕН ГРАФИК

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

TRACE

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

000242

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЛИНЕЕН ГРАФИК

[illegible]

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000243

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛДАГ 4

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Наименование на СМР	Продълж.	Предш. Дейност	Нач.	Краен
2097	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща	20 days	2096SS+4 days	ден 444	ден 463
2098	Почиставане, подравняване и полагане на пясъчна възглавн	20 days	2097SS+2 days	ден 446	ден 465
2099	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	26 days	2096SS	ден 440	ден 465
2100	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях,	28 days	2098SS+2 days	ден 448	ден 475
2101	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	9 days	2100FF+3 days	ден 470	ден 478
2102	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	9 days	2101SS+3 days	ден 473	ден 481
2103	Провеждане на проби;	4 days	2102	ден 482	ден 485
2104	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	28 days	2100SS	ден 448	ден 475
2105	Пайп бърстинг и Релайнинг	28 days	2104SS	ден 448	ден 475
2106	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	8 days	2103	ден 486	ден 493
2107	Доставка и монтаж на СК и ПХ	28 days	2100SSA	ден 448	ден 475
2108	Изпълнение на опорни блокове	28 days	2100SS	ден 448	ден 475
2109	Изграждане на CBO	28 days	2100SS	ден 448	ден 475
2110	РЕГУЛАТОРИ НА НАЛЯГАНЕ	861 days		ден 162	ден 1022
2111	Зона DMA 6 Регулатор P.H.6	5 days	24SS	ден 162	ден 166
2112	Зона DMA 8 Регулатор P.H.7	5 days	497SS	ден 579	ден 583
2113	Зона DMA 10 Регулатор P.H.8	5 days	934SS+25 days	ден 187	ден 191
2114	Зона DMA 11 Регулатор P.H.9	5 days	1160SS	ден 344	ден 348
2115	Зона DMA 12 Регулатор P.H.10	5 days	1430SS	ден 676	ден 680
2116	Зона DMA 13 Регулатор P.H.11	5 days	1854SS	ден 1018	ден 1022
2117	Зона DMA 14 Регулатор P.H.12	5 days	1583SS	ден 765	ден 769
2118	КАНАЛИЗАЦИЯ	922 days		ден 182	ден 1103
2119	PШ53 - PШ55; L=206m; DN400 c.PVC	28 days		ден 799	ден 826
2120	Развяляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	3 days	722SS-47 days	ден 799	ден 801
2121	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща подземна	4 days	2120	ден 802	ден 805
2122	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглавница	4 days	2131SS	ден 806	ден 809
2123	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	11 days	2120SS	ден 799	ден 809
2124	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	6 days	2122,2131	ден 810	ден 815
2125	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	2 days	2124	ден 816	ден 817
2126	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	3 days	2125	ден 818	ден 820
2127	Проवेждане на проби;	4 days	2126	ден 821	ден 824
2128	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	6 days	2124SS	ден 810	ден 815
2129	Пайп бърстинг и Релайнинг	6 days	2124SS	ден 810	ден 815
2130	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	2 days	2127	ден 825	ден 826
2131	Изграждане на РШ	4 days	2121	ден 806	ден 809
2132	Изграждане на ДШ	6 days	2124SS	ден 810	ден 815
2133	Изграждане на SKO	6 days	2124SS	ден 810	ден 815
2134	RШ55 - RШ56; L=67m; DN600 c.PVC	14 days		ден 816	ден 829
2135	Развяляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	2127SS-5 days	ден 816	ден 816
2136	Изпълнение на изкопни работи до достигане на проектната кота, вкл. транспортиране на изкопаните земни и други маси, опазване и укрепване на съществуваща подземна	1 day	2135	ден 817	ден 817
2137	Почистване, подравняване и полагане на пясъчна възглавница	3 days	2146SS	ден 818	ден 820
2138	Доставяне и складиране на материали съгласно инвестиционния проект и спецификациите към поръчката;	5 days	2135SS	ден 816	ден 820
2139	Монтаж (полагане) на тръби, както и съответни съоръжения съгласно посоченото в Техническите спецификации и приложенията към тях;	2 days	2137,2146	ден 821	ден 822
2140	Обратно засипване с пясък, вкл. уплътняване;	1 day	2139	ден 823	ден 823
2141	Обратно засипване с нестандартна баластра до достигане на проектна кота;	1 day	2140	ден 824	ден 824
2142	Провеждане на проби;	4 days	2141	ден 825	ден 828
2143	Изпълнение на хоризонтален сондаж съобразно предмета на поръчката;	2 days	2139SS	ден 821	ден 822
2144	Пайп бърстинг и Релайнинг	2 days	2139SS	ден 821	ден 822
2145	Възстановяване на трайни настилки и хоризонтална маркировка	1 day	2142	ден 829	ден 829
2146	Изграждане на РШ	3 days	2136	ден 818	ден 820
2147	Изграждане на ДШ	2 days	2139SS	ден 821	ден 822
2148	Изграждане на SKO	2 days	2139SS	ден 821	ден 822
2149	RШ56 - RШ58; L=134m; DN700 GRP	19 days		ден 820	ден 838
2150	Развяляне на настилки, вкл. тяхното натоварване и транспортиране;	1 day	2142SS-5 days	ден 820	ден 820

ден 162 ден 162 ден 166 ден 187 ден 191

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

ЛИНЕЕН ГРАФИК

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

TRACE
• ΤΡΕΙΣ ΓΡΥΠ ΧΟΛΑ • ΑΑ

000245

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

[illegible]

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

TRACE
• ТРЕЙД ГРУП ХОЛД-АД 4

000246

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ

000247

ЛИНЕЕН ГРАФИК

[illegible]

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Забележки: 1. days/day означава дни/ден 2. Всички посочени срокове са в календарни дни 3. В графичната част, в червен цвят е изобразен критичен път

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000250

[illegible]

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679