Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

С00519

Обособена позиция №1: "Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Стара Загора - южна част"

ID	Етап/Фаза/Дейност	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка	Ресурси
766	Проби и изпитания	1 day	Thu 19.8.21	Thu 19.8.21	765	Екип "Проби и изпитания"
767	**Пр VII-111**	**5 days**	**Thu 19.8.21**	**Mon 23.8.21**	**756**	**Работна група (звено) "Канализация "**
768	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	5 days	Thu 19.8.21	Mon 23.8.21	756	Ръководител на работна група (звено)
	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	3 days	Thu 19.8.21	Sat 21.8.21	768FS-5 days	Екип "Подготовка на трасе"
770	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	4 days	Thu 19.8.21	Sun 22.8.21	769FS-3 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
771	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	4 days	Thu 19.8.21	Sun 22.8.21	770FS-4 days	Екип "Монтажни работи"
772	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	3 days	Fri 20.8.21	Sun 22.8.21	771FS-3 days	Екип "Обратно засипване"
773	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Mon 23.8.21	Mon 23.8.21	772	Екип "Проби и изпитания"
774	**Възстановителни работи - ПР VII - 111**	**5 days**	**Fri 20.8.21**	**Tue 24.8.21**	**763**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
775	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	5 days	Fri 20.8.21	Tue 24.8.21	763	Ръководител на работна група (звено)
776	Възстановителни работи	4 days	Fri 20.8.21	Mon 23.8.21	775FS-5 days	Екип "Възстановителни работи"
	Проби и изпитания	1 day	Tue 24.8.21	Tue 24.8.21	776	Екип "Проби и изпитания"
	ДМА зона 6 - Юг	**586 days**	**Mon 16.11.20**	**Fri 24.6.22**		
779	**Кл.1 DMA 6 рез.**	**7 days**	**Sat 19.2.22**	**Fri 25.2.22**	**1105**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
780	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Sat 19.2.22	Fri 25.2.22	1105	Ръководител на работна група (звено)
781	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	4 days	Sat 19.2.22	Tue 22.2.22	780FS-7 days	Екип "Подготовка на трасе"
782	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	5 days	Sat 19.2.22	Wed 23.2.22	781FS-4 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
783	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	5 days	Sat 19.2.22	Wed 23.2.22	782FS-5 days	Екип "Монтажни работи"
784	Предварително изпитване на водоот. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	4 days	Sun 20.2.22	Wed 23.2.22	783FS-4 days	Екип "Обратно засипване"
785	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Thu 24.2.22	Fri 25.2.22	784	Екип "Проби и изпитания"
786	**Възстановителни работи - кл. 1**	**7 days**	**Sun 20.2.22**	**Sat 26.2.22**	**779FS-6 days**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
787	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Sun 20.2.22	Sat 26.2.22	779FS-6 days	Ръководител на работна група (звено)
788	Възстановителни работи	5 days	Sun 20.2.22	Thu 24.2.22	787FS-7 days	Екип "Възстановителни работи"
789	Проби и изпитания	2 days	Fri 25.2.22	Sat 26.2.22	788	Екип "Проби и изпитания"
790	**Гл.Кол.III- дублиращи колектори**	**31 days**	**Mon 16.11.20**	**Wed 16.12.20**	**60**	**Работна група (звено) "Канализация "**
791	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	31 days	Mon 16.11.20	Wed 16.12.20	60	Ръководител на работна група (звено)
792	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	24 days	Mon 16.11.20	Wed 9.12.20	791FS-31 days	Екип "Подготовка на трасе"
793	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	30 days	Mon 16.11.20	Tue 15.12.20	792FS-24 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
794	Направа на подложка.Монтажни работи	25 days	Mon 16.11.20	Thu 10.12.20	793FS-30 days	Екип "Монтажни работи"
795	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	25 days	Sat 21.11.20	Tue 15.12.20	794FS-20 days	Екип "Монолитни строителни конструкции"
796	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	20 days	Mon 16.11.20	Sat 5.12.20	794FS-25 days	Екип "Обратно засипване"
797	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Sun 6.12.20	Sun 6.12.20	796	Екип "Проби и изпитания"
798	**Гл.Кол.III- дублиращи колектори**	**11 days**	**Thu 17.12.20**	**Sun 27.12.20**	**790**	**Работна група (звено) "Канализация "**
799	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	11 days	Thu 17.12.20	Sun 27.12.20	790	Ръководител на работна група (звено)
800	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	4 days	Thu 17.12.20	Sun 20.12.20	799FS-11 days	Екип "Подготовка на трасе"
801	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	10 days	Thu 17.12.20	Sat 26.12.20	800FS-4 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
	Направа на подложка.Монтажни работи	5 days	Thu 17.12.20	Mon 21.12.20	801FS-10 days	Екип "Монтажни работи"
803	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	6 days	Mon 21.12.20	Sat 26.12.20	802FS-1 day	Екип "Монолитни строителни конструкции"
804	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	10 days	Thu 17.12.20	Sat 26.12.20	802FS-15 days	Екип "Обратно засипване"
805	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Sun 27.12.20	Sun 27.12.20	804	Екип "Проби и изпитания"
806	**Гл.Кол.III- дублиращи колектори**	**8 days**	**Mon 28.12.20**	**Mon 4.1.21**	**798**	**Работна група (звено) "Канализация "**
807	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Mon 28.12.20	Mon 4.1.21	798	Ръководител на работна група (звено)
808	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	1 day	Mon 28.12.20	Mon 28.12.20	807FS-8 days	Екип "Подготовка на трасе"
809	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	7 days	Mon 28.12.20	Sun 3.1.21	808FS-1 day	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
	Направа на подложка.Монтажни работи	2 days	Mon 28.12.20	Tue 29.12.20	809FS-7 days	Екип "Монтажни работи"
	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	5 days	Wed 30.12.20	Sun 3.1.21	810	Екип "Монолитни строителни конструкции"
812	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	7 days	Mon 28.12.20	Sun 3.1.21	810FS-2 days	Екип "Обратно засипване"
813	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Mon 4.1.21	Mon 4.1.21	812	Екип "Проби и изпитания"
814	**Гл.Кол.III- дублиращи колектори**	**13 days**	**Tue 5.1.21**	**Sun 17.1.21**	**806**	**Работна група (звено) "Канализация "**
815	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	13 days	Tue 5.1.21	Sun 17.1.21	806	Ръководител на работна група (звено)
816	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	6 days	Tue 5.1.21	Sun 10.1.21	815FS-13 days	Екип "Подготовка на трасе"
817	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	12 days	Tue 5.1.21	Sat 16.1.21	816FS-6 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
818	Направа на подложка.Монтажни работи	7 days	Tue 5.1.21	Mon 11.1.21	817FS-12 days	Екип "Монтажни работи"
819	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	7 days	Sun 10.1.21	Sat 16.1.21	818FS-2 days	Екип "Монолитни строителни конструкции"
820	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	12 days	Tue 5.1.21	Sat 16.1.21	818FS-7 days	Екип "Обратно засипване"
821	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Sun 17.1.21	Sun 17.1.21	820	Екип "Проби и изпитания"
822	**Гл.Кол.III- дублиращи колектори**	**13 days**	**Mon 18.1.21**	**Sat 30.1.21**	**814**	**Работна група (звено) "Канализация "**
823	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	13 days	Mon 18.1.21	Sat 30.1.21	814	Ръководител на работна група (звено)
824	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	6 days	Mon 18.1.21	Sat 23.1.21	823FS-13 days	Екип "Подготовка на трасе"
825	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	12 days	Mon 18.1.21	Fri 29.1.21	824FS-6 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
826	Направа на подложка.Монтажни работи	7 days	Mon 18.1.21	Sun 24.1.21	825FS-12 days	Екип "Монтажни работи"
827	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	7 days	Sat 23.1.21	Fri 29.1.21	826FS-2 days	Екип "Монолитни строителни конструкции"
828	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	12 days	Mon 18.1.21	Fri 29.1.21	826FS-7 days	Екип "Обратно засипване"
829	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Sat 30.1.21	Sat 30.1.21	828	Екип "Проби и изпитания"
830	**Възстановителни работи - Гл. Кол. III - дублиращи колектори**	**71 days**	**Sun 22.11.20**	**Sun 31.1.21**	**790FS-25 days**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
831	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	71 days	Sun 22.11.20	Sun 31.1.21	790FS-25 days	Ръководител на работна група (звено)
832	Възстановителни работи	61 days	Sun 22.11.20	Thu 21.1.21	831FS-71 days	Екип "Възстановителни работи"
833	Проби и изпитания	10 days	Fri 22.1.21	Sun 31.1.21	832	Екип "Проби и изпитания"
834	**Главен Колектор III'**	**17 days**	**Sun 31.1.21**	**Tue 16.2.21**	**822**	**Работна група (звено) "Канализация "**
835	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	17 days	Sun 31.1.21	Tue 16.2.21	822	Ръководител на работна група (звено)
836	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	9 days	Sun 31.1.21	Mon 8.2.21	835FS-17 days	Екип "Подготовка на трасе"
837	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	16 days	Sun 31.1.21	Mon 15.2.21	836FS-9 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
838	Направа на подложка.Монтажни работи	11 days	Sun 31.1.21	Wed 10.2.21	837FS-16 days	Екип "Монтажни работи"
839	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	10 days	Sat 6.2.21	Mon 15.2.21	838FS-5 days	Екип "Монолитни строителни конструкции"
840	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	16 days	Sun 31.1.21	Mon 15.2.21	838FS-11 days	Екип "Обратно засипване"
841	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Tue 16.2.21	Tue 16.2.21	840	Екип "Проби и изпитания"
842	**Главен Колектор III'**	**5 days**	**Wed 17.2.21**	**Sun 21.2.21**	**834**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
843	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	5 days	Wed 17.2.21	Sun 21.2.21	834	Ръководител на работна група (звено)
844	Безизкопно полагане	3 days	Wed 17.2.21	Fri 19.2.21	843FS-5 days	Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1
845	Проби и изпитания	2 days	Sat 20.2.21	Sun 21.2.21	844	Екип "Проби и изпитания"
846	**Главен Колектор III'**	**33 days**	**Mon 22.2.21**	**Fri 26.3.21**	**842**	**Работна група (звено) "Канализация "**
847	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	33 days	Mon 22.2.21	Fri 26.3.21	842	Ръководител на работна група (звено)
848	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	26 days	Mon 22.2.21	Fri 19.3.21	847FS-33 days	Екип "Подготовка на трасе"
849	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	32 days	Mon 22.2.21	Thu 25.3.21	848FS-26 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
850	Направа на подложка.Монтажни работи	27 days	Mon 22.2.21	Sat 20.3.21	849FS-32 days	Екип "Монтажни работи"
851	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	27 days	Sat 27.2.21	Thu 25.3.21	850FS-22 days	Екип "Монолитни строителни конструкции"
852	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	32 days	Mon 22.2.21	Thu 25.3.21	849FS-32 days	Екип "Обратно засипване"

Поддейност/Задача | Нестроителна дейност/Събитие | ◆ Дейност | Обща продължителност на инвестиционното намерение | Критичен път

*Забележка: Във времевите рамки на изпълняваните строително-монтажни работи са предвидени дни за прекъсване на изпълнението, поради проява на неблагоприятни климатични условия.

Подпис, печат: /.........................../